
Staatliches Bauamt Rosenheim – Unterlage 9.3 T2

Bundesstraße 304 München - Wasserburg a. Inn

Beseitigung Bahnübergang Reitmehring

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE BEGLEITPLANUNG ZUM FESTSTELLUNGSENTWURF

2. Tektur vom 26.10.2020

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
1	- Zufahrt Siloanlage - Anpassung Geh- und Radweg - Ergänzung 1 A auf Flurstück 1055	26.10.2020	Hennings

1. Tektur vom 27.03.2019

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
1	Berücksichtigung der Einwendungen, Einarbeitung der geänderten technischen Planung: Roteintragungen	27.03.2019	Hennings

Maßnahmenblätter

Stand: 15.04.2016

**WOLFGANG
WEINZIERL
LANDSCHAFTS-
ARCHITEKTEN**

Wolfgang Weinzierl
Landschaftsarchitekten GmbH
Parkstraße 10
85051 Ingolstadt

Tel. 0841 96641-0
Fax 0841 96641-25
info@weinzierl-la.de
www.weinzierl-la.de

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anpflanzung einer Ahornreihe am westlichen Ortseingang von Reitmehring</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Auf den Flurstücken 4042, 1014, 1085, 1088, 1088/2 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 0+520 0+350 bis 0+620</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (u.a. hohe Dammböschung am Ortseingang von Reitmehring)</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Acker (Fl.-St. 4042–1088, 1088/2)</i> <i>Grünland (Fl.-St. 4042, 1085)</i> <i>Einzelbaum (Fl.-St. 1085)</i> <i>Verkehrsfläche, versiegelt (Fl.-St. 1014)</i> <i>Verkehrsgrün (Fl.-St. 1014, 1088/2)</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1 G
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands</i> <i>Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft, Gestaltung des westlichen Ortseingangs von Reitmehring, Wiederherstellung des Lebensraums</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung einer Baumreihe aus Spitzahorn (Acer platanoides) in versetzter Anordnung entsprechend Maßnahmenplan (Unterlage 9.2 T2).</i> <i>Qualität der zu pflanzenden Bäume: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, Ø 5-5,5, Stammumfang 16-18</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		7 Stk. 22 Stk.
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils</i> <i>Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0, 160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Pflanzung von feldgehölzartigen Baum- und Strauchstrukturen auf Böschung am westlichen Ortseingang</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme Bau-Km 0+520 0+500 bis 0+630, Auf den Flurstücken 1085, 1088, 1088/2, 986/18 1089/2 , 1090 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Beeinträchtigung des Landschafts- bzw. Ortsbildes durch hohe Dammschüttung am westlichen Ortseingang von Reitmehring</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Acker (Fl.-St. 1088, 1088/2, 986/18 1089/2) Grünland (Fl.-St. 1085) <i>Streuobstwiese (Fl.-St. 1090)</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 G
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft sowie Gestaltung des westlichen Ortseingangs von Reitmehring.</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> - Pflanzung von straßenbegleitenden Gehölzen: ca. 14 6 Großbäume (Qualität: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, Ø 5-5,5, Stammumfang 16-18) - Pflanzung von standorttypischen Sträuchern auf rd. 3.150 m² 1.700 m² Die Pflanzensammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation. Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial. 		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 3.150 m² 1.700 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern der Flächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 3 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Neuer Standort für Feldkreuz unter zwei Linden</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Auf dem Flurstück 1014 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn Bau-Km 0+620</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die Grünlandflächen im Bereich des Arbeitsstreifens <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für ein Feldkreuz, welches im Bereich der geplanten neuen Trasse liegt <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Das bestehende Feldkreuz befindet sich im Bereich der geplanten neuen Trasse der B304 und ist daher zu versetzen.</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Verkehrsfläche (versiegelt) sowie Straßenbegleitgrün</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Optisch ansprechende Neugestaltung des versetzten Feldkreuzes</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme - Pflanzung von zwei Linden (Qualität: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, Ø 5-5,5, Stammumfang 16-18) - Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen <i>mit autochthonem Regioaatgut</i> auf 200 m ²		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 3 G
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>200 m²</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 4 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Sukzessionsflächen mit Unterdrückung des Gehölzaufwuchses (in Mulden, auf Banketten)</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>In allen Mulden und auf allen Bankettflächen entlang der geplanten Verkehrswege, in der Versickerungsmulde bei Bauanfang</i> <i>Bau-Km 0+000 - 1+620</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung <i>der neuen Trasse</i> <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die neue Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Acker, Grünland, Verkehrsgrün, Verkehrsfläche, Gehölze, Kraut-/Staudenflur u.a.</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Entwicklung von Grünstreifen durch Sukzession auf insgesamt ca. 14.500 m² 20.000 m²</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 4 G
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 14.500 m² 20.000 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Unterdrückung des Gehölzaufwuchses</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 5 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anpflanzung einer Baumreihe zwischen Bahnbrücke und Kreisverkehr</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Auf den Flurstücken 1095 und 980, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 0+680 bis 0+780</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (u.a. Geländeeinschnitt zwischen Bahnbrücke und Kreisverkehr am Ortsanfang von Reitmehring)</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Grünland (Fl.-St. 980), Siedlungsgebiet mit Gebäuden und Schotterfläche (Fl.-St. 1095), Grünfläche im Siedlungsgebiet (Fl.-St. 1095)</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft, Gestaltung des Geländeeinschnitts vor dem Kreisverkehr, Wiederherstellung des Lebensraums</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 5 G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung einer Baumreihe aus regionaltypischen Hochstamm-Bäumen in versetzter Anordnung entsprechend Maßnahmenplan (Unterlage 9.2 T2).</i> Qualität der zu pflanzenden Bäume: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, Ø 5-5,5, Stammumfang 16-18		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		8 Stk.
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 6 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Saum auf Böschungen / Baunebenflächen (mit Oberbodenandeckung)</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Auf Straßenböschungen, Baunebenflächen mit Oberbodenauftrag ohne Gehölz- und Strauchpflanzung und im Bereich des Versickerungsbeckens auf ca. 25.200 m² 14.700 m²</i> <i>Bau-Km 0+000-1+620</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der Straßenböschungen und Baunebenflächen <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Straßenbegleitgrün, Acker, Grünland, Asphalt etc.</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft auf Böschungs- und Baunebenflächen</i> <i>Gestaltung des Versickerungsbeckens für den Kiebitz</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut auf 25.200 m² 14.700 m²</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 6 G
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>25.200 m² 14.700 m²</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 7 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anpflanzung einer Ahornreihe im Übergang zum Bestand am östlichen Ortseingang</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Auf den Flurstücken 1300, 1378/3, 1390/9 und 939 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 0+980 1+120 1+100 bis 1+620</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (u.a. Geländeeinschnitt am östlichen Ortseingang von Reitmehring)</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Grünland (Fl.-St. 1300, 939), Verkehrsgrün (Fl.-St. 1390/9, 1378/3)</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands</i> <i>Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft, Gestaltung des östlichen Ortseingangs von Reitmehring, Wiederherstellung des Lebensraums</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 7 G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung einer Baumreihe aus Spitzahorn (Acer platanoides) entsprechend Maßnahmenplan (Unterlage 9.2 T2). Qualität der zu pflanzenden Bäume: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, Ø 5-5,5, Stammumfang 16-18</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>13 Stk.</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<i>Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München – Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 – Stat. 1,605	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 8 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Heckenartige Pflanzung auf Rampenböschung</i>		Maßnahmentyp V — Vermeidungsmaßnahme S — Schutzmaßnahme A — Ausgleichsmaßnahme E — Ersatzmaßnahme G — Gestaltungsmaßnahme W — Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH — Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF — funktionserhaltende Maßnahme FCS — Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2		
Lage der Maßnahme <i>Auf den Flurstücken 1394, 1390/9, Gemarkung Attol und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 1+100 bis 1+350</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> — Vermeidung für Konflikt —		
<input type="checkbox"/> — Ausgleich für Konflikt —		
<input type="checkbox"/> — Ersatz für Konflikt —		
<input type="checkbox"/> — Waldausgleich für —		
<input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:		
<input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:		
<input checked="" type="checkbox"/> — Maßnahme zu Gestaltung der Böschung		
<input type="checkbox"/> — CEF-Maßnahme für		
<input type="checkbox"/> — FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Grünland, mesophiles Gebüsch, Verkehrsgrün</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Rampe in das Ortsbild.</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München – Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 – Stat. 1,605	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 8-G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung von Hecken zur Gestaltung des Lärmschutzwalles und zur Einbindung in das Ortsbild von Reitmehring Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen auf ca. 400 m²</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> — Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> — Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> — Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>400 m²</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungs- maßnahme)</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) _____		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen _____		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 9 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Heckenartige Pflanzung auf Straßenböschung</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Auf dem Flurstück 1390/10 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 1+300 bis 1+450</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der Straßenböschung <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (insbesondere durch die Straßenböschung an der Anbindung zur B 15)</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>mesophiles Gebüsch, Verkehrsgrün</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Straßenböschung in das Landschaftsbild</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 9 G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung von Hecken zur Gestaltung der Straßenböschung und zur Einbindung in das Landschaftsbild. Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut zwischen den Gehölzen.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 1.000 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<i>Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 10 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Grünfläche mit Gehölzen auf Straßennebenflächen</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Böschungen und Straßennebenflächen auf verschiedenen Flurstücken. Bau-km 0+000 bis 1+600</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung der Straßenböschungen und Straßennebenflächen <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Verkehrsflächen (versiegelt), Verkehrsgrün, Acker, Siedlungsfläche, Grünland, Gebüsch, Gärten</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Straßenböschung und der Straßennebenflächen in das Landschaftsbild</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 10 G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung von standorttypischen Sträuchern im Raster 1,5 m x 1,5 m auf rd. 7.300 m² 7.700 m² 11.700 m² Die Pflanzensammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation. Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial. </i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>7.300 m² 7.700 m² 11.700 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<i>Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 11 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Wiederherstellung Sport-/Spiel-/Erholungsanlage</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Flurstück 1426, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn Bau-km 1+090 bis 1+110</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernende Vegetation im Bereich des Arbeitsstreifens <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Öffentliche Grünfläche mit Hecke sowie anderen Gehölzen</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 11 G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Wiederherstellung der Hecke sowie der Gehölze, Rasenansaat</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 170 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)		

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<i>Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung der Grünfläche</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 12 G
Bezeichnung der Maßnahme Wiederherstellung Gehölze		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Böschungen und Straßennebenflächen auf verschiedenen Flurstücken.</i> <i>Bau-km 0+570</i> <i>Bau-km 0+640 bis 0+650</i> <i>Bau-km 0+670 bis 0+680</i> <i>Bau-km 0+830</i> <i>Bau-km 0+870 bis 1+050</i> <i>Bau-km 1+230 bis 1+350</i> <i>Bau-km 1+590 bis 1+610</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernenden Gehölze im Bereich des Arbeitsstreifens <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der Trasse der B 304</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0, 160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 12 G
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Gebüsche, Hecken, Baumgruppen</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung von standorttypischen Sträuchern auf ca. 1.500 4.600 m²</i> <i>Pflanzenszusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation. Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>1.500 4.600 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils</i> <i>Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0, 160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 13 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Wiederherstellung Park-/Grünanlage, Privatgarten</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Flurstück 1060/3, 983/5, 983/2, 1095, 983/2, 983/6, 937, 939, 976, 1395/11, 1395/8, 1395/18, 1391, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 0+640</i> <i>Bau-km 0+700 bis 0+920</i> <i>Bau-km 1+350 bis 1+460 1+450</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernende Vegetation im Bereich des Arbeitsstreifens <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>private Grünfläche mit Hecke sowie anderen Gehölzen</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 13 G
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Wiederherstellung der Hecken und der Gehölze sowie Rasenansaat in Absprache mit den Grundeigentümern</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 1.550 m² 1.500 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 14 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Wiederherstellung Extensivgrünland</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Bereiche des Arbeitsstreifens entlang der B 304, die momentan als Extensivgrünland genutzt werden, auf den Flurstücken 980, 981, 983/3, 1390/10, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-Km 0+730 bis 0+780</i> <i>Bau-Km 0+800 bis 0+840</i> <i>Bau-KM 1+560 bis 1+600</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung <i>für die Grünlandflächen im Bereich des Arbeitsstreifens</i> <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Beeinträchtigung bzw. Zerstörung des Grünlands im Bereich des Arbeitsstreifens</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Extensivgrünland</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 14 G
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Ausgangszustands</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut auf rd. 1.200 m² in Absprache mit den betreffenden Landwirten</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>1.200 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 15 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Wiederherstellung Intensivgrünland</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Bereiche des Arbeitsstreifens entlang der B 304, die momentan als Intensivgrünland genutzt werden, auf den Flurstücken 1012, 1083, 1084, 1085, 987/2, 1300, 1390/10, 1394, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-Km 0+400 bis 0+580</i> <i>Bau-Km 0+990 1+020 bis 1+570</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung <i>für die Grünlandflächen im Bereich des Arbeitsstreifens</i> <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Beeinträchtigung bzw. Zerstörung des Grünlands im Bereich des Arbeitsstreifens</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Intensivgrünland</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 15 G
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Ausgangszustands</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen auf rd. 6.000 m² 6.100 m² in Absprache mit den betreffenden Landwirten</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>6.100 m² 6.000 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 16 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Wiederherstellung Streuobst</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Flurstück 981, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-km 0+780 bis 0+830</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernende Vegetation im Bereich des Arbeitsstreifens <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der Trasse der B 304</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Streuobstwiese im Komplex mit Extensivgrünland (mittlere bis alte Ausprägung; Biotoptyp B432 nach BayKompV)</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Wiederherstellung des Gehölzbestands, Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 16 G
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme		
<i>Wiederherstellung der Streuobstbestände (5-6 Obstbäume), Ansaat mit autochtonem Regiosaatgut in Absprache mit den Grundeigentümern</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 500 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Gestaltungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)		

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<i>Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München – Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 – Stat. 1,605	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 1 S
Bezeichnung der Maßnahme <i>Straßenbegleitende Gehölzpflanzung als Sicht- und Lärmschutz für den südlich angrenzenden Kiebitz-Lebensraum</i>		Maßnahmentyp V — Vermeidungsmaßnahme S — Schutzmaßnahme A — Ausgleichsmaßnahme E — Ersatzmaßnahme G — Gestaltungsmaßnahme W — Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH — Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF — funktionserhaltende Maßnahme FCS — Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2		
Lage der Maßnahme <i>Bau-Km 0+450 bis 0+640, Auf den Flurstücken 1085, 1088, 1090, Gemarkung Attol und Gemeinde Wasserburg am Inn</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> — Vermeidung für Konflikt: Störung der Kiebitze-		
<input type="checkbox"/> — Ausgleich für Konflikt ———		
<input type="checkbox"/> — Ersatz für Konflikt ———		
<input type="checkbox"/> — Waldausgleich für ———		
<input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:		
<input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:		
<input type="checkbox"/> — Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse		
<input type="checkbox"/> — CEF-Maßnahme für		
<input type="checkbox"/> — FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang		
<i>Verlegung der Trasse der B 304 sowie der Beeinträchtigungszone nach Süden in Richtung des Kiebitz-Lebensraumes.</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen		
<i>Acker (Fl.-St. 1088)</i>		
<i>Grünland (Fl.-St. 1085)</i>		
<i>Baumreihe (Fl.-St. 1090)</i>		
<i>Streuobst (Fl.-St. 1090)</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München – Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 – Stat. 1,605	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1-S
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Verringerung der Lärmemissionen im Kiebitz-Lebensraum, Vermeidung von optischen Störungen der Kiebitze</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> — Pflanzung von straßenbegleitenden Gehölzen: — ca. 16 Großbäume (Qualität: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, Ø 5-5,5, Stammumfang 16-18) — Pflanzung von standorttypischen Sträuchern auf rd. 2.500 m² <i>Die Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation. Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial.</i> 		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> — Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> — Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> — Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>ca. 2.500 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Die Maßnahme ist dauerhaft zu erhalten</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern der Flächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen _____		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 S
Bezeichnung der Maßnahme <i>Sicherung erhaltenswerter Gehölze mit Schutz- zaun</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 T2		
Lage der Maßnahme <i>Begrenzung des Baufeldes auf den Flurstücken 1003,1014, 1475/1, 1085, 1088, 1090, 986/35, 987, 983, 983/5, 981, 1459/1, 937, 939, 937/2, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn</i> <i>Bau-Km 0+210 bis 0+280</i> <i>Bau-Km 0+520 bis 0+630</i> <i>Bau-Km 0+690 bis 0+710</i> <i>Bau-Km 0+740 bis 0+770</i> <i>Bau-Km 0+780 bis 0+830</i> <i>Bau-Km 0+880 bis 1+000</i> <i>Bau-Km 1+010 bis 1+080</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>Schädigung des bestehenden Gehölzbestandes</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Trassenführung im Nahbereich der vorhandenen Gebüsche, Streuobstwiese und Gärten</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring <i>Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760</i>	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 2 S
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Aktuell handelt es sich bei der Fläche um Gebüsch, eine Streuobstwiese sowie private Gärten</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Vermeidung einer Beeinträchtigung der Gehölze.</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Deutliche Abgrenzung des Baufeldes von den zu erhaltenden Flächen mit Hilfe eines Schutzzaunes.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>650 m</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Vermeidungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Der Schutzzaun kann nach Fertigstellung der Trasse entfernt werden.</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Störungs- und Schädigungsverbot Brutvögel</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme <i>Alle zu rodende Gehölze an der Trasse</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>Schädigung und Störung von Brutvögeln</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Trassenführung im Bereich von Gehölzen</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Aktuell handelt es sich bei der Flächen um Sträucher und Gehölze</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln (Goldammer und alle gemeinschaftsrechtlich geschützten Vogelarten)</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1 V
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Einhaltung der Fristen gemäß §39 Abs. 5 BNatSchG (Art. 16 BayNatSchG) für notwendige Fällungs-, Rodungs- und Räumungsarbeiten (Verbot vom 1. März bis 30. September)</i> <i>(vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015 mit Änderungen Stand März 2019)</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>Alle zu rodenden Gehölzbestände</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Vermeidungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Ökologische Baubegleitung bei Rodung</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Begrenzung des Arbeitsstreifens auf 5 m Breite im Regelfall</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gesamtes Baufeld		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>Schädigung von Habitaten für Brutvögel</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Notwendige Entfernung von Gehölzen im Arbeitsstreifen</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen -----		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Begrenzung der Rodungen auf das notwendige Mindestmaß zur Erhaltung von Habitaten (Goldammer und alle gemeinschaftsrechtlich geschützten Vogelarten)</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 V
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Der Arbeitsstreifen entlang der Trasse wird auf 5 m begrenzt.</i> <i>Ausnahmen:</i> <i>Bau-Km 0+000 bis 0+300</i> <i>Bau-Km 0+660 bis 0+830</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>Beachtung während der gesamten Bauzeit</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Vermeidungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle durch Ökologische Baubegleitung</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 3 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Begrenzung der Bauzeit (Kiebitz- und Feldlerchen-Brutzeit)</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Südwestlich der geplanten Brücke zwischen Reitmehring und Staudham		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>Schädigung des Kiebitz und der Feldlerche</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Mögliche Störung oder Schädigung des Kiebitzes oder der Feldlerche während der Brutzeit</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen -----		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Vermeidung einer Störung oder Schädigung des Kiebitzes und der Feldlerche während der Brutzeit</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Keine Bauarbeiten südwestlich der geplanten Brücke zwischen Reitmehring und Staudham <u>zwischen 1. März und 15. August 30. Juni</u> (Brutzeit des Kiebitzes).</i> <i>(vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015 mit Änderungen Stand März 2019)</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 3 V
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>Beachtung während der gesamten Bauzeit</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Vermeidungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle durch Ökologische Baubegleitung</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 4 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Höhlen- und Horstbäume</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme <i>Begrenzung des Baufeldes auf den Flurstücken 1085, 987, 983/5 und 937, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn (vgl. Maßnahme 2 S)</i> <i>Bau-km 0+570</i> <i>Bau-km 0+700</i> <i>Bau-km 0+740</i> <i>Bau-km 0+940</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>Schädigung von Vögeln und Fledermäusen</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Trassenführung im Nahbereich der vorhandenen Gehölze mit Baumhöhlen und Spalten (mit Bedeutung für Vögel und Fledermäuse)</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen -----		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Vermeidung einer Beeinträchtigung der Gehölze.</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 4 V
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Deutliche Abgrenzung des Baufeldes von den zu erhaltenden Gehölzen mit Hilfe eines Schutzzaunes. (vgl. Maßnahme 2 S)</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>Ca. 35 m</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Vermeidungsmaßnahme)</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Der Schutzzaun kann nach Fertigstellung der Trasse entfernt werden.</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 5 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Kiebitzgerechte Gestaltung des Versickerungsbeckens</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme <i>Versickerungsbecken auf der Fl.-Nr. 916</i> <i>Bau-km 0+070 bis Bau-km 0+150</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>Schädigung des Kiebitz</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Bau des Versickerungsbeckens im Bereich des Kiebitz-Lebensraums</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Ackerfläche</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kiebitz bei der Gestaltung und Pflege des Versickerungsbeckens</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Kiebitzgerechte Gestaltung des Versickerungsbeckens durch Ansaat des Beckens mit einer Gras-Kraut-Mischung (autochthones Regiosaatgut), Verhinderung von Gehölzansiedlung, angepasste Pflege</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 5 V
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>ca. 5.000 m²</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>Keine dauerhafte Erhaltung nach § 15 sicherzustellen (Vermeidungsmaßnahme)</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später extensive Pflege: einschürige Mahd ab dem 15. Juli mit Mähgutabtrag (alternativ: Beweidung ab dem 15. Juli), Verzicht auf Düngemittel. Die Pflege und Unterhaltung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen.</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1 CEF / 1 A
Bezeichnung der Maßnahme <i>Optimierung von Wiesen für den Kiebitz</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Flurstück-Nr. 1082 (4.829 m ²), 1075 (1.090 m ²), 1073/1 (4689 m ²) 1055 (696 m²) 1055 (696 m ²) und 1073 (4791 m ² 9527m²), Gemarkung Attel <u>Hinweis:</u> Fläche auf Flurstück 1055 (696 m ²) zählt nicht zu CEF-Maßnahme		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: Verlust von potentiellen Lebensräumen <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für den Kiebitz <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Grünland (intensiv bewirtschaftet)		
Zielkonzeption der Maßnahme Ausgleich von Verlusten potentieller Lebensräume des Kiebitz durch das Bauvorhaben		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 1 CEF / 1 A
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme		
<p>Optimierung von ca. 1,5 einem Hektar Feuchtwiesen entsprechend den zu erwartenden Habitatverlusten bzw. Beeinträchtigungen der Kiebitzbrutplätze (Vernässung, Änderung des Mahdregimes, z.B. Grünlandmahd erst ab dem 15. Juli 1. Juni oder Beweidung bzw. Umwandlung von Intensivwiesen zur Kompensation von Verlusten potenzieller Lebensräume des Kiebitzes. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Flächen so angelegt werden, dass zu hohen, geschlossenen Vertikalstrukturen (Baumreihen, Siedlung, Wälder) mindestens 150 m 400 m eingehalten werden. Auf keinen Fall dürfen an ihrem Rand Gehölze gepflanzt werden. Sollte sich das Mahdregime in der Praxis als ungeeignet für die gegebenen Bedingungen erweisen, können Änderungen in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rosenheim vorgenommen werden (siehe weitere Infos zur Gestaltung unter Artinformationen des LfU: http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen, bzw. Leitfaden zur Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen (LANUV, NRW - Stand: 5.2.2013: http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/downloads) und in den "Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben" (Runge et al. 2007)). Eine passive Prädatorenkontrolle (Zäunung der Ausgleichsfläche mit Elektrozaun) wird zusätzlich empfohlen, sowie ein jährliches Monitoring für fünf Jahre der <i>Ausgleichsflächen zur Effizienzkontrolle der Maßnahmen</i>.</p> <p>(vgl. saP, Planungsbüro Beuter (2015 <i>mit Änderungen Stand März 2019</i>))</p> <p>Optimierung der Wiesen durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschub von Oberboden zur Reduktion von Nährstoffen und Vernässung • Geländemodellierung: Anlage von Mulden • Einsaat mit einer autochthonen Regiosaatgutmischung 		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		1A: rd. 16.100 m² 1CEF: rd. 15.400 m² rd. 10.200 m²
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		dauerhaft
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<p>Einschürige Mahd ab dem 15. Juli mit Mähgutabtrag (alternativ: Beweidung ab dem 15. Juli) Verzicht auf Düngemittel und Pestizide Die Pflege und Unterhaltung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen.</p>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<p><i>jährliches Monitoring für fünf Jahre der Ausgleichsflächen zur Effizienzkontrolle der Maßnahmen.</i> (vgl. saP, Planungsbüro Beuter (2015 <i>mit Änderungen Stand März 2019</i>))</p>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 A
Bezeichnung der Maßnahme <i>Grünland- Extensivierung und Entwicklung eines Waldrandes</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Flurstück-Nr. 199 (2.590 m ²) (Toillfläche, 1.970 m²), 204 (1.925 m ²) (1.877 m²) und 222 (9.535 m ²) (9.519 m²), Gemarkung Attel		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für den Kiebitz <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben: Äcker, Einzelbäume, Baumgruppen, Gebüsche, Hecken, Streuobst, Grünland, Säume und Staudenfluren, Grünan- lagen, Gärten, Verkehrsbegleitgrün		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Grünland (intensiv bewirtschaftet)		
Zielkonzeption der Maßnahme Ausgleich von Verlusten potentieller Lebensräume durch ökologische Aufwertung von Intensivgrünland		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2 A
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Herstellung einer extensiv bewirtschafteten Wiese auf 9.900 m² und Entwicklung eines gestuften Waldmantels frischer bis mäßig trockener Standorte durch Pflanzung von standortgerechten und gebietsheimischen Sträuchern und Bäumen auf 4.150 m² (Raster 1,5 x 1,5 m).</i> <i>Die Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation.</i> <i>Verzicht auf den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden.</i> <i>Die Maßnahme ist mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie mit der Forstbehörde abzustimmen.</i>		
Zeitliche Zuordnung		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>rd. 14.050 m² rd. 13.400 m²</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>dauerhaft</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Extensivgrünland:</i> <i>Zunächst 2 x jährlich Mahd (im Juli ab 15.7. und Herbst) zum Aushagern. Nach Erfolgskontrolle Reduzierung auf einmalige Mahd im Jahr (ab 15.7. Mitte Juni). Abtransport des anfallenden Mähguts. 20% der Fläche sind abwechselnd als Brache zu erhalten.</i> <i>Verzicht auf Düngemittel und Pestizide.</i> <i>Die Pflege und Unterhaltung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen.</i> <i>Waldmantel:</i> <i>Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils; Schutz vor Wildverbiss.</i> <i>Die Pflege und Unterhaltung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie mit der Forstbehörde abzustimmen.</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 3 A
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage von Extensivgrünland auf Ackerfläche</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Flurstück-Nr.391/3 (7.520 m ²) (14.700 m²), Gemarkung Attel		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für den Kiebitz <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben: Äcker, Einzelbäume, Baumgruppen, Gebüsch, Hecken, Streuobst, Grünland, Säume und Staudenfluren, Grünanlagen, Gärten, Verkehrsbegleitgrün</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Acker (intensiv bewirtschaftet)</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Ausgleich von Verlusten potentieller Lebensräume durch Herstellung von Extensivgrünland</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Herstellung einer extensiv bewirtschafteten Wiese. Verzicht auf den Einsatz von Düngemitteln</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 3 A
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>rd. 7.520 m² rd. 14.700 m²</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>dauerhaft</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) -----		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
<p>Zunächst 2 x jährlich Mahd (im Juli <i>ab 15.7.</i> und Herbst) zum Aushagern. Nach Erfolgskontrolle Reduzierung auf einmalige Mahd im Jahr (ab <i>15.7. Mitte Juni</i>). Abtransport des anfallenden Mähguts. <i>20% der Fläche sind abwechselnd als Brache zu erhalten.</i></p> <p>Verzicht auf Düngemittel <i>und Pestizide.</i></p> <p>Die Pflege und Unterhaltung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen.</p>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen -----		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München – Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0, 160 – Stat. 1, 760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 2-CEF
Bezeichnung der Maßnahme <i>Krähennistkorb</i>		Maßnahmentyp V — Vermeidungsmaßnahme S — Schutzmaßnahme A — Ausgleichsmaßnahme E — Ersatzmaßnahme G — Gestaltungsmaßnahme W — Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH — Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF — funktionserhaltende Maßnahme FCS — Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme <i>Gehölzbereich an der Verzweigung zweier Bahnlinien auf dem Flurstück 1060/3, 1072/3 oder 986 (Gemarkung Attel)</i> <i>Die genaue Lage wird vor Ort mit der ökologischen Baubegleitung festgelegt.</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> — Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> — Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> — Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> — Waldausgleich für <input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> — Maßnahme zu Gestaltung: <input checked="" type="checkbox"/> — CEF-Maßnahme zum Ersatz eines Horstbaumes für Krähen <input type="checkbox"/> — FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Verlust eines Horstbaumes</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen _____		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München – Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 – Stat. 1,760	Vorhabenträger <i>Staatliches Bauamt Rosenheim</i>	Maßnahmen-Nr. 2-CEF
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Ersatz von verlorengelassener Nistmöglichkeit</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Um den Verlust des Horstbaumes auszugleichen, muss noch vor Beginn der Bauarbeiten, in der Umgebung, aber in mindestens 50 m Entfernung zur Trasse, ein Krähennistkorb in etwa 10 m Höhe an einem Baum angebracht werden.</i> (vgl. saP, Planungsbüro Boutler 2015) Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro Boutler ist ein Abstand von 5 -10 m von der Bahnlinie einzuhalten (in Bereichen mit Oberleitung ist ein Abstand von 50 m einzuhalten).		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> — Maßnahme vor Beginn der Rodungsarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> — Maßnahme im Zuge der Rodungsarbeiten <input type="checkbox"/> — Maßnahme nach Abschluss der Rodungsarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>1 Nistkorb für Krähen</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>dauerhafte Erhaltung sicherzustellen</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>privatrechtliche Vereinbarung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen _____		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen _____		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 3 CEF
Bezeichnung der Maßnahme <i>Höhlenbrüternistkästen und Fledermauskästen</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme S Schutzmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme <i>Gehölbereich an der Verzweigung zweier Bahnlinien auf den Flurstücken 1060/3, 1072/3 und 986. Die genaue Lage wird vor Ort mit der ökologischen Baubegleitung festgelegt.</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zu Gestaltung: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme zum Ersatz von Bäumen mit Höhlen und Spalten <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Verlust von vier Bäumen mit Höhlen und Spalten</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen -----		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Ersatz von verlorengehenden Nistmöglichkeiten</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung B 304 München - Wasserburg a. Inn Beseitigung BÜ Reitmehring Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,760	Vorhabenträger Staatliches Bauamt Rosenheim	Maßnahmen-Nr. 3 CEF
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme		
<p>Um die durch die Bauarbeiten verursachten Verluste an Bäumen mit kleineren Faulhöhlen kurzfristig zu kompensieren, müssen insgesamt zehn Höhlenbrüternistkästen (fünf Höhlenbrüterkästen (Kohlmeise), fünf Halbhöhlenbrüterkästen (Rotkehlchen)), sowie zehn Fledermauskästen (fünf Flach- und fünf Rundkästen) an Gehölzen in der Umgebung, aber in mindestens 50 m Abstand zur Trasse, angebracht werden. (vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015 <i>mit Änderungen Stand März 2019</i>)</p> <p>Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro Beutler ist ein Abstand von 5 -10 m von der Bahnlinie einzuhalten.</p>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Rodungsarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Rodungsarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Rodungsarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>10 Höhlenbrüternistkästen 10 Fledermauskästen</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>dauerhafte Erhaltung sicherzustellen</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)		
privatrechtliche Vereinbarung		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen		

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen		
